



보이는 兩個의 小塔院址에 놀라기도 하였읍니다. 이날 라일빈디를 經由하여 밤늦게 라홀에 이르렀을 때는 몹시 피로하였읍니다. 翌九日의 朝刊은 우리나라의 軍政延長 保留를 特報하고 있었읍니다. 午前에 라홀博物館의 彫刻室을 다시 찾았고 午後三時 라홀空港을 떠나 다시 印度 뉴델히에 安着할 수 있었읍니다. 이것으로 印度와 그 隣接 三國의 巡回가 모두 끝났읍니다. 歸國을 앞두고十日間の 뉴델히 滞在가 남았을 뿐입니다.

石窟庵 通信(十)

鄭 明 鎬

一、調査關係

繼續되는 降雨로 因하여 窟外의 溫·濕도가 窟內보다 높아서 周壁諸像表面에 물방울이 엉겨서 乾燥되지 않고 있다. 이러한 現象은 隨時로 變化하는 氣象에 起因되므로 防止하기 위하여서는 窟內의 溫度를 窟外와 均一하게 加熱措置하였으면 좋을 듯하나 動力施設이 없으므로 二、三重의 門戶를 設置하였으면 좋을 듯하다.

二、復元考察

前室架構를 위하여 慶北安東 榮州 忠北 槐山 忠南 禮山 等地的 古建物調査가 實施되었는데 參加者는 黃壽永 林泉 申榮勳 李光圭의 諸氏이었다(73-78 뉴스欄參照)

三、工事關係

六月五日 行政事務가 郡에서 도로 移管되었다. 「동」 및 前室工事의 現場說明(六月十七日)에 이어 六月十九日 入札을 施行한바 信陽社가 落札되었고 七月一日起 監式이 있어 監督官과 關係員應의 參加로 佛式으로 舉行되었다. 이날 午後에는 監督室會議에서 다음과 같은 事項이 討議되었다.

- (1) 工事に 앞서 前室 彫刻의 保護를 위하여 仁王像과 八部像의 撤去(瞻文) 石 아래와 「아치」部에 「틀」을 만들어 끼고 出入口를 設置할 것.
- (2) 前室木部の 模型을 七月末까지 製作完成할 것.
- (3) 前室左右와 「아치」上의 日帝時 石築을 除去함에 있어 震動이 없도록 드릴(Drill)을 使用할 것.
- (4) 監督室人員은 工事進行中 個別的인 監督行爲를 삼가하며 監督官의 指示에 따른다.

七月三、四、九日 三次에 걸쳐 窟內光線 強度를 測定하였다.

七月四日 窟內本尊佛의 汚濁이 극심함으로 工事に 앞서 浴佛作業을 하였다.

四、人事關係